

Locuință minerească (sec. XIX), Roșia Montană, nr. 475

Raport 2015

Materiale / servicii	cost previzionat	observații / raport	COST
I. Realizarea proiectului de intervenție			
1. proiect de arhitectură-restaurare		0 în curs de finalizare	0
2. proiect de structură, expertiză tehnică	2250	nerealizat	0
3. proiect de instalații	300	nerealizat	0
5. ridicare topografică	1400	nerealizată	0
II. Intervenții de urgență – sprijiniri, eșafodaje, învelitori provizorii		2000 realizată	0
1. restaurarea porții, anexei		0 finalizate (parțial inclus manopera pentru lucrările speciale - șindrilă)	3500
III. Consolidarea terenului, fundațiilor construcțiilor		5000 nerealizată	0
Total materiale/ lucrări/servicii		5950	3500

manoperă			
1. muncitori necalificați (voluntari)		0 3 voluntari - 1 lună	0
Total manoperă		0	0

Cheltuieli (materiale + manoperă)	5.950,00	3.500,00
Organizare de șantier	550,00	778,50
Cheltuieli masă voluntari	1.875,00	1.000,00
Total cheltuieli AoC 2015	8.375,00	4.278,50