

Locuință minerească (sec. XIX), Roșia Montană, nr. 475

Raport 2014

| Materiale / servicii | cost previzionat | observații / raport | COST |
|--|-----------------------------|---|-----------------|
| I. Realizarea proiectului de intervenție | | | |
| 1. proiect de arhitectură-restaurare | | 0 în curs de finalizare | 0 |
| 2. proiect de structură, expertiză tehnică | 2250 | nerealizate | 0 |
| 3. proiect de instalații | 300 | nerealizate | 0 |
| 4. studiu geotehnic | 2200 | finalizat | 2185 |
| 5. ridicare topografică | 1400 | nerealizată | 0 |
| II. Intervenții de urgență – sprijiniri, eșafodaje, învelitori provizorii | | | |
| | 2000 | diverse materiale | 0 |
| III. Consolidarea terenului, fundațiilor construcțiilor | | | |
| | 5000 | var, nisip - rezidiri, tencuieli de asanare etc | 2100 |
| Total materiale/ lucrări/servicii | 13150 | | 4285 |
| manoperă | | | |
| 1. muncitori necalificați (voluntari) | | 0 10 voluntari | 0 |
| Total manoperă | 0 | | 0 |
| Necesar/Cheltuieli (materiale + manoperă) | 13.150,00 | | 4.285,00 |
| Organizare de șantier | 550,00 | | 1.130,69 |
| Cheltuieli masă voluntari | 1.875,00 | contribuție AM | 1.282,78 |
| Necesar/ Cheltuieli totale | 15.575,00 | | 5.415,69 |