

Casa parohială unitariană (sec. XVIII, 1933) Roșia Montană nr. 391
Raport 2023

Materiale	cost materiale observații / raport previzionat	COST
II. Finalizarea introducerii instalațiilor (electrice, sanitare, termice)		
2.1. corpuri sanitare demisol - grup sanitar	0,00 finalizat 80%, material achiziționat	5.092,77
2.2. finisaje	0,00 nefinalizată, materiale achiziționate	0,00
5.2. reparații învelioare șindrila	17.920,00 nerealizată	0,00
5.3. reparații instalație electrică	0,00 finalizată	3.433,89
VI. Amenajări exterioare		
2. alei, terase	0,00 realizată	0,00
3. reparații muri pe panta dinspre	1.000,00 nerealizată	0,00
VII. Mobilare		
2. mese, scaune	2.000,00 nerealizată	0,00
3. mobilier de depozitare – dulapuri	1.000,00 parțial	869,00
Total materiale	21.920,00	9.395,66

Manoperă	cost manoperă observații / raport previzionat	COST
1. meșteri - zidar, tâmplar - 1 persoană - 1 lună	4.400,00 1 persoană - 1/2 lună	4.000,00
2. personal specializat (coordonator) - 1 persoană - 1 lună	1.250,00 realizată	0,00
3. muncitori necalificați (voluntari) - 10 persoane - 1 lună	0,00 realizată	0,00
Total manoperă	5.650,00	4.000,00
TOTAL	cost previzionat	COST
Cheltuieli (materiale, manoperă)	27.570,00	13.395,66
Organizare de șantier	2.000,00	1.045,32
Cheltuieli masă voluntari	4.640,00	4.571,04
Cost total		Cheltuieli
Total cheltuieli AoC 2023	34.210,00	19.012,02