

Casă cu spatiu comercial din Piața centrală (1867, 1872), Roșia Montană, nr. 324
Raport 2020

| Materiale / servicii | cost materiale / observații / raport servicii previzionat | COST |
|--|--|-------------|
| I. Realizarea proiectului de intervenție | | |
| 5. proiect de restaurare/conservare | 3.000,00 studiu geotehnic, ridicare topografică, verificări - | 0,00 |
| II. Intervenții de urgență | | |
| 2. rezidiri, consolidări locale | 1.000,00 materiale asigurate de către | 0,00 |
| 3. reparații învelitoare existentă / reparații sistem pluviale | 3.000,00 parțial (20%) zona grup sanitar etaj - materiale achiziționate în campaniile anterioare (lați, scândură, șorțuri), donate (țigă trasă), contribuție | 0,00 |
| 4. tencuială mortar de var | 500,00 nerealizată | 0,00 |
| 9. balustradă terasă, cursivă | 2.000,00 nerealizată - materiale (stejar, confecții, grund, șuruburi prindere) achiziționate, contribuție beneficiar | 3.826,33 |
| III. Consolidare structură | | |
| 1. introducere elemente consolidare metalice/lemn | 1.000,00 realizată parțial - materiale achiziționate în campaniile anterioare (metal, mortar special), materiale asigurate | 0,00 |
| 2. rețeseri zidării | 500 finalizată - materiale, manoperă asigurate de către beneficiar | 0,00 |
| refacere arce pivniță, eliberare moloz pivniță | neprogramată realizată parțial (50%) - materiale (cărămidă, mortar de var), manoperă asigurate | 0,00 |
| IV. Conservare/restaurare | | |
| 1. restaurare fațadă | 5.000,00 nerealizată, material | 1.425,00 |
| 2. restaurare elemente arhitecturale | 2.000,00 nerealizată - materiale achiziționate - incluse la pct. | 0,00 |
| 3. restaurare/conservare finisaje istorice | 5.000,00 parțial (30%) tencueli var, nisip, pardoseală cameră etaj - var contribuție beneficiar | 599,25 |
| 4. restaurare/conservare tâmplării | 9.000,00 parțial (80%) parter (integral) - contribuție beneficiar | 0,00 |
| 5. sistematizare verticală și centralizare ape pluviale | 3.000,00 parțial (20%) grup sanitar etaj | 0,00 |
| V. Refuncționalizare | | |

| | | | | |
|----|---|----------|---|------|
| 4. | introducere infrastructură / grup sanitar | 5.000,00 | parțial (40%) structură închidere - materiale achiziționate în campaniile | 0,00 |
| 5. | sistem încălzire | 2.000,00 | nerealizat | 0,00 |

| | | |
|------------------------|------------------|-----------------|
| Total materiale | 42.000,00 | 5.850,58 |
|------------------------|------------------|-----------------|

| Manoperă | cost manoperă observații / raport previzionat | COST | |
|--|--|----------------------|----------|
| 1. meșter dulgher - 1 persoană - 2 luni | 4.640,00 | 2 persoane - 1 lună | 4.640,00 |
| 2. personal specializat (coordonator) - 1 persoană - 1 lună | 2.320,00 | realizată | 2.320,00 |
| 3. muncitori necalificați (voluntari) - 10 persoane - 1 lună | 0,00 | 10 persoane - 1 lună | 0,00 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| Total manoperă | 6.960,00 | 6.960,00 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|

| TOTAL | cost previzionat | COST |
|--|-------------------------|------------------|
| Cheltuieli (materiale + manoperă) | 48.960,00 | 12.810,58 |
| Organizare de șantier | 2.000,00 | 2.264,36 |
| Cheltuieli masă voluntari | 3.000,00 | 4.937,09 |

| | | |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| Total cheltuieli AoC 2020 | 53.960,00 | 20.012,03 |
|----------------------------------|------------------|------------------|