

Gospodărie minieră - zona Cătălina
Raport 2020

Materiale	cost observații / raport materiale/servicii previzionat	COST
------------------	--	-------------

I. Atelier fierărie

5. recondiționare/restaurare tâmplării	500,00 finalizată - tâmplării, obloane	1.250,00
7. finisaje din pământ - interior/exterior	500,00 finalizată	83,00
8. hotă fum	500,00 nerealizată	0,00

II. Casă

1. eliberare moloz ruină	500,00 realizată 30%	0,00
2. rostuieli, completări zone distruse	3.000,00 nerealizată	0,00
3. nivel călcare parter	3.000,00 nerealizată	0,00
4. structură, învelitoare provizorie nivel călcare parter	2.000,00 nerealizată	0,00

Total materiale/ lucrări/servicii	10.000,00	1.333,00
--	------------------	-----------------

Manoperă	cost manoperă observații / raport previzionat	COST
-----------------	--	-------------

1. meșter zidar - 1 persoană - 1 lună	2.320,00 nerealizată	0,00
2. personal specializat (coordonator) - 1 persoană - 1 lună	2.320,00 1 persoană - 1/2 lună	1.160,00
4. muncitori necalificați (voluntari) - 10 persoane - 2 luni	0,00 7 persoane - 1/2 lună	0,00

Total manoperă	4.640,00	1.160,00
-----------------------	-----------------	-----------------

TOTAL	cost previzionat	COST
Cheltuieli (materiale + manoperă)	14.640,00	2.493,00
Organizare de șantier	2.000,00	1.132,18
Cheltuieli masă voluntari	3.000,00	2.468,55

Total cheltuieli AoC 2020	19.640,00	6.093,73
----------------------------------	------------------	-----------------