

**Gospodărie minieră - zona Cătălina**  
**Raport 2021**

<b>Materiale</b>	<b>cost observații / raport materiale/servicii previzionat</b>	<b>COST</b>
------------------	--	-------------

<b>I. Atelier fierărie</b>		
8. hotă fun	500,00 nerealizată	0,00
<b>II. Casă</b>		
1. eliberare moloz ruină	500,00 realizată 30%	0,00
2. rostuieli, completări zone distruse	2.000,00 nerealizată, material achiziționat	1.427,20
3. nivel călcare parter	6.000,00 nerealizată	0,00
4. structură, învelitoare provizorie nivel călcare parter	2.000,00 nerealizată	0,00

<b>Total materiale/ lucrări/servicii</b>	<b>11.000,00</b>	<b>1.427,20</b>
--	------------------	-----------------

<b>Manoperă</b>	<b>cost manoperă observații / raport previzionat</b>	<b>COST</b>
-----------------	--	-------------

1. meșter zidar - 1 persoană - 1 lună	3.300,00 nerealizată	0,00
2. personal specializat (coordonator) - 1 persoană - 1 lună	2.500,00 nerealizată	0,00
3. muncitori necalificați (voluntari) - 10 persoane - 2 luni	0,00 realizată parțial - 7 persoane - 1/2 lună	0,00

<b>Total manoperă</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>
-----------------------	-----------------	-------------

<b>TOTAL</b>	<b>cost previzionat</b>	<b>COST</b>
<b>Cheltuieli (materiale + manoperă)</b>	<b>16.800,00</b>	<b>1.427,20</b>
<b>Organizare de șantier</b>	<b>2.000,00</b>	<b>440,51</b>
<b>Cheltuieli masă voluntari</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.698,25</b>

	<b>Cost total previzionat</b>	<b>Cheltuieli</b>
<b>Total cheltuieli AoC 2021</b>	<b>21.800,00</b>	<b>3.565,97</b>