

**Lapidarium - Întreprinderea minieră Roșia Montană**  
**Raport 2021**

<b>Materiale</b>	<b>cost observații / raport materiale previzionat</b>	<b>COST</b>
<b>I. Proiectare</b>		
1. Proiect arhitectură, amenajare expozițională	0,00 realizat - contribuție probono Asociația ARA, prin Programul Adoptă o Casă	0,00
2. Proiect structură	0,00 realizat - contribuție probono S.C. Profesional Construct S.R.L. (ing. Ștefan Geantă)	0,00
<b>II. Lucrări preliminare</b>		
3. asigurări piese litice - consolidări material, reatașare fragmente, biocidare, hidrofobizare	3.000,00 nerealizată, a fost realizată mutarea și montarea pe poziție a pieselor - lucrări probono S.C. Metamorphozys S.R.L. (restaurare) și S.C: IERO ECO S.R.L. (utilaj mutare piese)	0,00
5. terasamente	1.000,00 realizată - săpătură mecanizată	2.800,00
<b>III. Construcție de protecție</b>		
2. confecții metalice	10.000,00 realizată - piese de colț, de încastrare, fixare tiranți, întinzători	21.000,00
3. profile de margine metalice	3.000,00 realizată - cornier reutilizat	0,00
4. șorturi tablă	1.500,00 realizată - tablă zincată	976,00
5. membrană EPDM	3.750,00 realizată	9.299,31
6. strat separație	1.638,00 nerealizată - material achiziționat	1.800,00
7. geotextil	298,00 nerealizată - material achiziționat	
8. membrană filtrantă acoperiș verde	1.500,00 nerealizată - material achiziționat	
9. fundații beton - neprevizionată	0,00 realizată	9.537,40
10. armături - neprevizionată	0,00 realizată	7.161,00
11. geogrilă taluz - neprevizionată	0,00 realizată	1.805,00
12. ziduri de sprijin piatră seacă - neprevizionați	0,00 realizată - piatră recuperată	0,00

13. material mărunț - șuruburi, conexpanduri, holtșuruburi, piulițe	0,00 realizată	10.740,02
---	----------------	-----------

**IV. Sisteme expoziționale**

1. panouri, etichete	3.000,00 nerealizată	0,00
2. confecții metalice - suporți	2.000,00 nerealizată	0,00

<b>Total materiale / servicii</b>	<b>30.686,00</b>	<b>65.118,73</b>
-----------------------------------	------------------	------------------

<b>Manoperă</b>	<b>cost observații / raport manoperă previzionat</b>	<b>COST</b>
-----------------	--	-------------

1. meșter- dulgher - 2 persoane - 1 lună	6.600,00 realizată - 5 persoane - 2 luni	25.600,00
2. personal specializat (coordonator) - 1 persoană - 2 luni	5.000,00 realizată - 1 persoană - 2 luni	5.000,00
3. muncitori necalificați (voluntari) - 30 persoane - 2 luni	0,00 realizată - 25 persoane - 2 luni	0,00
4. alpinist utilitar - eliberare vegetație	0,00 realizată - Donație Costel Zainea (valoare 1000 lei)	0,00

<b>Total manoperă</b>	<b>11.600,00</b>	<b>30.600,00</b>
-----------------------	------------------	------------------

<b>TOTAL</b>	<b>cost previzionat</b>	<b>COST</b>
<b>Cheltuieli (materiale + manoperă)</b>	<b>42.286,00</b>	<b>95.718,73</b>
<b>Organizare de șantier</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.524,10</b>
<b>Cheltuieli masă voluntari</b>	<b>3.000,00</b>	<b>13.586,01</b>

	<b>Cost total previzionat</b>	<b>Cheltuieli</b>
<b>Total necesar finanțare AoC 2021</b>	<b>47.286,00</b>	<b>112.828,84</b>