

Casa parohială unitariană (sec. XVIII, 1933) Roșia Montană nr. 391
Raport 2022

Materiale	cost materiale observații / raport previzionat	COST
II. Finalizarea introducerii instalațiilor (electrice, sanitare, termice)		
2.1. corpuri sanitare demisol - grup sanitar	0,00 nefinalizată, materiale achiziționate	0,00
2.2. finisaje	0,00 nefinalizată, materiale achiziționate	0,00
4. instalația termică la nivelul demisolului, parterului și mansardei	4.000,00 finalizat	43.257,79
5. centrală termică / sistem încălzire	30.000,00 finalizat	
5.1. amenajare spațiu centrală termică	0,00 finalizat 80%, material aciziționat	1.573,42
5.2. reparații învelioare șindrile	3.000,00 nerealizată	0,00
5.3. reparații diverse	0,00 reparații tencuieli	120,00
VI. Amenajări exterioare		
2. alei, terase	1.000,00 realizată parțial, material aprovizionat	0,00
3. reparații muri pe panta dinspre biserica unitariană	1.000,00 realizată parțial	0,00
VII. Mobilare		
2. mese, scaune	2.000,00 nerealizată	0,00
3. mobilier de depozitare – dulapuri	1.000,00 nerealizată	0,00
Total materiale	42.000,00	44.951,21

Manoperă	cost manoperă observații / raport previzionat	COST
1. meșteri - zidar, tâmplar - 1 persoană - 1 lună	4.400,00 1 persoană - 1/2 lună	3.300,00
2. personal specializat (coordonator) - 1 persoană - 1 lună	2.500,00 nerealizată	1.250,00
3. muncitori necalificați (voluntari) - 10 persoane - 1 lună	0,00 nerealizată	0,00
Total manoperă	6.900,00	4.550,00

TOTAL	cost previzionat	COST
Cheltuieli (materiale, manoperă)	48.900,00	49.501,21
Organizare de şantier	2.000,00	806,53
Cheltuieli masă voluntari	3.000,00	2.992,73
Cost total previzionat		Cheltuieli
Total cheltuieli AoC 2022	53.900,00	53.300,46