

**Biserica Reformată (1847) Roșia Montană nr. 400**  
**Raport 2023**

<b>Materiale</b>	<b>cost materiale observații / raport previzionat</b>	<b>COST</b>
<b>I. Intervenție de urgență - materiale</b>		
1. Var pastă, aditivi	0,00 tencuieli, rezidiri finalizate 80%, cu plata parțială a manoperei de către beneficiar	11.295,87
2. Nisip, materiale finalizare zid de sprijin	0,00 finalizat, sprijin piatră spartă din partea Primăriei Roșia Montană	4.148,74
3. Materiale schele din lemn și metalice	0,00 realizată	14.815,38
4. Materiale pluviale	0,00 realizată	2.231,76
5. Materiale paratrăsnet	0,00 realizată	3.644,77
6. Șindrilă turn - material	0,00 realizată	18.600,06
7. <b>Conducte canalizatr pluviale</b>	0,00 realizată	777,26
<b>Total materiale</b>	<b>0,00</b>	<b>55.513,84</b>

<b>Manoperă</b>	<b>cost manoperă observații / raport</b>	<b>COST</b>
1. meșteri - zidari - 4 persoane - 2 luni	0,00 realizată	23.400,00
2. personal specializat (coordonator) - 1 persoană - 1 lună	1.250,00 realizată	5.000,00
3. muncitori necalificați (voluntari) - 10 persoane - 1 lună	0,00 realizată	0,00

<b>Total manoperă</b>	<b>1.250,00</b>	<b>28.400,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>cost previzionat</b>	<b>COST</b>
<b>Cheltuieli (materiale, manoperă)</b>	<b>1.250,00</b>	<b>83.913,84</b>
<b>Organizare de șantier</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.181,28</b>
<b>Cheltuieli masă voluntari</b>	<b>4.640,00</b>	<b>4.571,04</b>

	<b>Cost total previzionat</b>	<b>Cheltuieli</b>
<b>Total cheltuieli AoC 2023</b>	<b>7.890,00</b>	<b>92.666,16</b>