

Capela din Cimitirul Romano-Catolic („Capolnă”)**Raport 2023**

| Materiale | cost observații materiale | COST |
|------------------|--------------------------------------|-------------|
|------------------|--------------------------------------|-------------|

I. Proiectare

| | | |
|--|---|------|
| 1. Proiect intervenție în primă necesitate | 0,00 proiect arhitectură-restaurare, asigurat ARA, proiect rezistență asigurat probono ARMIST (ing. Ștefan Geantă) - în curs de întocmire pe parcursul lucrărilor | 0,00 |
| 2. Studiu geotehnic | 1.000,00 nerealizat | 0,00 |

II. Lucrări de urgență

| | | |
|---|---------------------------------------|----------|
| 1. decapări, retencuiri, zugrăveli | 3.000,00 realizate parțial - decapări | 1.260,28 |
| 2. injectări | 2.000,00 realizate parțial | |
| 3. rezidiri acces criptă subsol, fracturi | 2.000,00 realizată parțial | |

III. Lucrări de reparații/restaurare

| | | |
|---|--|----------|
| 1. suport pardoseală | 1.035,00 nerealizat | 0,00 |
| 2. pardoseală dușumea | 1.380,00 nerealizat | 0,00 |
| 3. reparații șarpantă | 1.785,00 nerealizat | 0,00 |
| 4. astereală | 2.300,00 nerealizat | 0,00 |
| 5. hidroizolație | 1.800,00 nerealizat | 0,00 |
| 6. învelitoare șindrilă | 12.960,00 nerealizat | 0,00 |
| 7. reparații mobilier, tâmplărie - curățare, vopsire, revizuire | 1.000,00 nerealizate | |
| 8. subfundări altar | 0,00 nerealizată, armături achiziționate | 1.897,96 |

| | | |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|
| Total materiale / servicii | 29.260,00 | 3.158,24 |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|

| Manoperă | cost observații / raport manoperă | COST |
|-----------------|--|-------------|
|-----------------|--|-------------|

| | | |
|---|-------------------|----------|
| 1. meșter - zidar - 1 persoană - 1 lună | 4.400,00 realizat | 4.400,00 |
| 2. personal specializat (coordonator meșteri, voluntari) - 1persoană - 1 lună | 2.500,00 realizat | 2.500,00 |
| 3. muncitori necalificați (voluntari) - 10 | 0,00 realizat | 0,00 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| Total manoperă | 6.900,00 | 6.900,00 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|

| TOTAL | cost previzionat | COST |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Cheltuieli (materiale + manoperă) | 36.160,00 | 10.058,24 |
| Organizare de șantier | 2.000,00 | 1.045,32 |
| Cheltuieli masă voluntari | 3.000,00 | 4.571,04 |
| | | cheltuieli |
| Total cheltuieli AoC 2023 | 41.160,00 | 15.674,61 |