

Lapidarium - Întreprinderea minieră Roșia Montană

Raport 2022

Materiale	cost observații / raport materiale previzionat	COST
-----------	--	------

I. Proiectare

1. Proiect arhitectură, amenajare expozițional	1.000,00 studiu geotehnic; proiect realizat - contribuție probono Asociația ARA, prin Programul Adoptă o Casă și S.C. Profesional Construct S.R.L. (ing. Ștefan Geantă)	800,00
--	---	--------

II. Lucrări de asigurare

3. asigurări piese litice - consolidări material, reatașare fragmente, biocidare, hidrofobizare	3.000,00 finalizate; Materiale și manoperă contribuție probono S.C. Metamorphozys S.R.L. (coordonator restaurator piatră Valentin Ștefan)	0,00
---	---	------

IV. Sisteme expoziționale

1. panouri, etichete	1.500,00 finalizată	1.883,85
2. confecții metalice - suportți	500,00 finalizată	255,78
3. platformă expunere dulapi	0,00 finalizată	3.146,84

Total materiale / servicii	6.000,00	6.086,47
-----------------------------------	-----------------	-----------------

Manoperă	cost observații / raport manoperă previzionat	COST
----------	---	------

1. personal specializat (coordonator) - 1 persoană - 1 lună	2.500,00 realizată	2.500,00
2. muncitori necalificați (voluntari) - 10 persoane - 1 lună	0,00 realizată	0,00
3. meșter zidar - 1 persoană - 1 lună	0,00 realizată	3.600,00

Total manoperă	2.500,00	6.100,00
-----------------------	-----------------	-----------------

TOTAL	cost previzionat	COST
Cheltuieli (materiale + manoperă)	8.500,00	12.186,47
Organizare de șantier	1.000,00	806,53
Cheltuieli masă voluntari	1.500,00	2.992,73

	Cost total previzionat	Cheltuieli
--	-----------------------------------	-------------------

Total cheltuieli AoC 2022	11.000,00	15.985,72
----------------------------------	------------------	------------------