

Fostul Casinou („Casina”), nr. 329
Raport 2024

Materiale	cost observații materiale	COST
I. Proiectare		
1. Proiect faza DATC-PT	0,00 în curs de finalizare	0,00
2. Studiu geotehnic	1.000,00 nerealizat	0,00
II. Lucrări preliminare		
1. sprijiniri	0,00 realizate parțial	0,00
2. desfaceri elemente parazitare	0,00	
3. reparații locale șarpantă și învelitoare existentă	500,00 nerealizate	0,00
III. Lucrări de asigurare		
1. completări zone critice - pereți din lemn, târnaț etc	0,00 nerealizate, material achiziționat	0,00
2. completări zone critice - rezidiri zone soclu zidărie piatră	3.000,00 nerealizată	0,00
3. confecții metalice - legare ziduri	0,00 nerealizate, material achiziționat	0,00
4. asigurare decorații fațada principală	1.000,00 nerealizată	0,00
5. completări mauri	1.000,00 nerealizată	0,00
6. reparare scară cu trepte de andezit	10.000,00 nerealizată	0,00
IV. Lucrări de restaurare în regim de urgență		
1. înlocuire a elementelor degradate din lemn	15.000,00 nerealizată, lucrări parțiale	0,00
2. înlocuire/completare a zidăriilor din piatră	3.000,00 nerealizată, lucrări parțiale	0,00
3. desfacere învelitoare existentă	0,00 nerealizată	0,00
4. reparații generale șarpantă	7.500,00 nerealizată	0,00
5. astereală	28.500,00 nerealizată	0,00
6. membrană	17.700,00 nerealizată	0,00
7. lați	10.620,00 nerealizată	0,00
5. introducere învelitoare originală	165.200,00 nerealizată	0,00
6. introducere elemente de tinichigerie	4.350,00 nerealizată	0,00

7. infrastructură atelier tâmplărie

0,00 realizată

914,61

Total materiale / servicii	268.370,00	914,61
-----------------------------------	-------------------	---------------

Manoperă	cost observații / raport manoperă	COST
1. meșter - zidar, dulgher, fierar - 4 persoane - 2 luni	35.200,00 nerealizat	0,00
2. personal specializat (coordonator meșteri, voluntari) - 1 persoană - 2 luni	2.500,00 nerealizat	0,00
3. muncitori necalificați (voluntari) - 10 persoane - 1 lună	0,00 realizat parțial, 5 voluntari - 1 săptămână	0,00

Total manoperă	37.700,00	0,00
----------------	-----------	------

TOTAL	cost previzionat	COST
Cheltuieli (materiale + manoperă)	306.070,00	914,61
Organizare de șantier	4.000,00	1.100,06
Cheltuieli masă voluntari	4.500,00	0,00

Total cheltuieli AoC 2024	314.570,00	2.014,67
---------------------------	------------	----------