

Casa parohială unitariană (sec. XVIII, 1933) Roșia Montană nr. 391
Raport 2024

Materiale	cost materiale observații / raport previzionat	COST
II. Finalizarea introducerii instalațiilor (electrice, sanitare, termice)		
2.2. finisaje, GS parter, demisol	0,00 finalizată	4.060,60
5.2. reparații învelioare șindrile	1.280,00 nerealizată, reparații locale	0,00
VI. Amenajări exterioare		
1. reparații muri pe panta dinspre	1.000,00 nerealizată	0,00
1.1. bănci stejar exterior	0,00 nefinalizată, material achiziționat	2.222,33
VII. Mobilare		
2. mese, scaune	0,00 nerealizată	0,00
3. mobilier de depozitare – dulapuri	0,00 parțial	2.429,00
Total materiale	2.280,00	8.711,93

Manoperă	cost manoperă observații / raport	COST
1. meșteri - zidar - 1 persoană - 1 lună	4.400,00 1 persoană - 1/2 lună	4.400,00
2. personal specializat (coordonator) - 1 persoană - 1 lună	0,00 realizată - 1 persoană - 1/2 lună	3.750,00
3. muncitori necalificați (voluntari) - 5 persoane - 1 lună	0,00 realizată	0,00
Total manoperă	4.400,00	8.150,00
TOTAL	cost previzionat	COST
Cheltuieli (materiale, manoperă)	6.680,00	16.861,93
Organizare de șantier	500,00	1.690,04
Cheltuieli masă voluntari	1.000,00	3.995,69
Cost total previzionat		Cheltuieli
Total cheltuieli AoC 2024	8.180,00	22.547,65