

Biserica Reformată (1847) Roșia Montană nr. 400**Raport 2024**

Materiale		cost materiale observații / raport previzionat	COST
II. Finisaje			
1.	var-profile trase, tinci, văruieli	4.800,00 realizată 90%	10.369,65
2.	nisip	4.800,00	
VI. Amenajări exterioare			
4.	mauri, pavaje	0,00 realizată 90%	
III. Reparații mobilier			
1.	amvon	5.000,00 nerealizată	0,00
2.	masă de cult	5.000,00 nerealizată	0,00
Total materiale		19.600,00	10.369,65

Manoperă		cost manoperă observații / raport	COST
1.	meșteri - zidari - 4 persoane - 1 lună	18.000,00 realizată	22.198,00
2.	personal specializat (coordonator) - 1 persoană - 2 luni	0,00 realizată	15.000,00
3.	muncitori necalificați (voluntari) - 10 persoane - 1 lună	0,00 realizată	0,00
Total manoperă		18.000,00	37.198,00
TOTAL		cost previzionat	COST
Cheltuieli (materiale, manoperă)		37.600,00	47.567,65
Organizare de șantier		2.000,00	1.237,50
Cheltuieli masă voluntari		4.500,00	9.989,21
Cost total previzionat			Cheltuieli
Total cheltuieli AoC 2024		44.100,00	58.794,36