

Casă tradițională (sec. XIX) Țarina, Roșia Montană, nr. 1248
Raport 2016

Materiale	cost materiale previzionat	observații/raport	cost
II. Remontarea pereților, grinzilor, șarpantei			
2. reconstituire boltă pivniță	1.600,00	nerealizat	0,00
IV. Refuncționalizare / instalații, introducerea băi, bucătărie (anexă)			
1. sistem încălzire (panouri radiante cu infraroșu - casă, anexă)	2.000,00	nerealizat	0,00
2. instalații electrice - mansardă	2.000,00	nerealizat	0,00
4. reparații mauri – zidărie seacă	0,00	finalizat	0,00
6,7. închideri interioare-exterioare, montanți, astereală, învelitoare, termoizolație	8.000,00	finalizat - anexă	9.576,80
8. instalații sanitare anexă (2 WC, 2 lavoaree, 1 chiuvetă, baterii, fittinguri, conducte)	5.500,00	finalizat (inclusiv sistem de captare pluviale)	6.372,49
9. instalații electrice - anexă	2.500,00	finalizat	1.096,45
10. tâmplării 3 uși cu supralumină, 1 fereastră (inclusiv manoperă)	2.000,00	finalizat	2.210,00
12. finisaje – podea umedă, umplutură piatră, hidroizolație	1.000,00	finalizat	307,51
VII. Amenajare exterioară- infrastructură			
2. reparație maur grajd	0,00	finalizat	0,00
3. reparație fosă grajd – adâncire, cuplare conductă	0,00	finalizat	0,00
4. șanț-conductă grajd-baie-fosă	500,00	finalizat	166,00
5. branșament apă	1.500,00	finalizat	1.601,16
Total materiale	26.600,00		21.330,41

Manoperă			
1.	meșter tâmplar, zidar	9.000,00	echipă dulgheri 6.630,00
2.	muncitori specializați	0,00	coordonatori AoC 4.762,50
3.	muncitori necalificați (voluntari)	0,00	10 persoane 0,00
Total manoperă		9.000,00	11.392,50

Cheltuieli totale (materiale, manoperă)	35.600,00	32.722,91
Organizare de șantier	500,00	1.758,68
Cheltuieli masă voluntari	4.000,00	3.936,49

Total cheltuieli AoC 2016	40.100,00	38.418,08
----------------------------------	------------------	------------------