

Casa parohială unitariană (sec. XVIII, 1933) Roșia Montană nr. 391				
Raport 2014				
	Materiale	cost materiale previzionat	observații / raport	COST
I.	Finalizarea lucrărilor de remontare a corpului anexă			
3.	montarea închiderii din scândură	0	parțial executată	0
6.	montarea tâmplării noi (ușa baie, ușa corp principal - anexă)	0	tâmplării achiziționate	0
8.	tencuială interioară și exterioară de var-nisip, aplicată în trei straturi, „armare” cu nuietele de alun (cercuială)	1000	parțial executată	0
II.	Finalizarea introducerii instalațiilor (electrice, sanitare, termice)			
1.	instalații sanitare la nivelul mansardei	500	nerealizată	0
2.	montare corpuri sanitare – necesar 2 WC-uri, 2 chiuvete, armături – dușuri, baterii	0	finalizare instalație sanitară	2000
3.	introducerea instalației electrice în corpul principal (parter) și în corpul anexă	500	finalizată (manoperă - meșter voluntar)	1000
4.	instalația termică la nivelul parterului și mansardei	4000	finalizată parțial	1700
5.	centrală termică	10000	nerealizată	0
III.	Restaurarea locală a planșeului degradat și a finisajelor interioare la nivelul parterului			
1.	înlocuirea grinzilor degradate	600	nerealizată	0
2.	curățarea zonelor degradate		nerealizată	0
3.	revizuirea dușumelelor, demontare locală pentru introducerea instalațiilor	1800	nerealizată	0

4.	tencuială de var-nisip, aplicată în trei straturi, pe „armătură” din nuiele de alun (<i>cercuială</i>)		realizată parțial	0
5.	pardoseală din cărămidă în anexă	3000	nerealizată	0
IV.	Scară de acces la nivelul parterului	4000	nerealizată	0
VI.	Amenajări exterioare			
1.	finalizarea porții – panou de poartă	500	nerealizată	0
2.	reparații mauri pe panta dinspre biserica unitariană	500	nerealizată	0
	Total materiale	24600		4700
	Manoperă			
1.	meșter restaurator (dulgherie, finisaje) – 1 persoană – 1 lună	5500		0
2.	muncitori specializați – 2 persoane – 1 lună	5500	instalator sanitare, termice	1000
3.	muncitori necalificați (voluntari) – 10 persoane – 1 lună	0		0
	Total manoperă	11000		1000
	Necesar/Cheltuieli totale (materiale, manoperă)	35.600,00		5.700,00
	Organizare de șantier	550,00		1.130,69
	Cheltuieli masă voluntari	1.875,00	contribuție AM	2.886,25
	Depășire a bugetului obținut în campania 2013	2505		
	Studiu geotehnic		stabilirea cauzelor infiltrațiilor la nivelul demisolului	2.185,50
	Necesar/Cheltuieli totale	40.530,00		9.016,19
	Donații AoC (inclusiv fonduri UAR)			8.533,00