

Locuință minerească (sec. XIX), Roșia Montană, nr. 475

Raport 2017

Materiale / servicii	cost previzionat	observații / raport	COST
I. Realizarea proiectului de intervenție			
1. proiect de arhitectură-restaurare		0 în curs de finalizare	0,00
2. proiect de structură, expertiză tehnică	2250	nerealizat	0,00
3. proiect de instalații	300	nerealizat	0,00
5. ridicare topografică	1400	nerealizată	0,00
III. Intervenții la ziduri - înlocuire elemente de lemn degradate, tencuire, rezidire soclu			
	5000	realizată parțial - bucătărie	166,00
IV. Înlocuire și reparare învelitori			
	5000	realizat sistemul de captare și dirijare pluviale - tinichigerie	0,00
1. branșament apă curentă	1.500,00	săpătură mecanizată - cca. 70 ml, nisip - realizată de proprietar	0
2. canalizare	2.500,00	microstație de epurare ecologică	0
3. instalații sanitare	3.500,00	parțial - conducte, fittinguri	375,70
4. boiler pe lemne			
Total materiale/ lucrări/servicii	21450		541,70
manoperă			
1. meșter restaurator (dulgherie, finisaje) – 1 persoană – 1 lună	3.600,00		551,50
2. muncitori specializați (inclusiv instalații) – 1 persoană – 1/2 lună	2.400,00	coordonatori AoC	1.449,75
3. muncitori necalificați (voluntari) – 5 persoane – 1/2 lună	0,00	5 persoane - 1/2 lună	0,00
Total manoperă	6.000,00		2.001,25
Cheltuieli (materiale + manoperă)	27.450,00		2.542,95
Organizare de șantier	600,00		487,24
Cheltuieli masă voluntari	2.785,71		1.481,69
Total cheltuieli AoC 2017	30.835,71		4.511,88