

Casă tradițională (sec. XIX) Țarina, Roșia Montană, nr. 1248				
Raport 2014				
	Materiale	cost materiale previzionat	observații/raport	COST
II.	Remontarea pereților, grinzilor, șarpantei			
1.	Reparații zid de fațadă – demontat local și rezidit		finalizată parțial	0
2.	reconstituire boltă pivniță	1600	nerealizată	0
3.	decopertare tencuieli			0
	reparații bârne (înlocuire tronsoane, refacere îmbinări, demontări)	2000	procurare bârne	10000
III.	Refacerea învelitorii din șindrila pe suport (astereală) din scândură; introducerea hidroizolației			
1.	desfacere acoperiș, desfacere anexă-cuptor	0	finalizată	0
2.	reparații șarpantă	1000	finalizată	1000
3.	suport învelitoare	3000	finalizată	3000
V.	Repararea sau realizarea finisajelor, tâmplării recondiționate			
1.	tâmplării – recondiționare, refacere după model existent	2000	realizată parțial	0
2.	finisaje – tencuieli	1000	realizată parțial	200
3.	finisaje interioare – podele scândură, cărămidă	2000	nerealizată	0
IV.	Refuncționalizare / instalații, introducerea unei băi, amenajarea unei bucătării și a unui spațiu de luat masa (anexă).			
1.	sobe, coș (corp principal)	2000	nerealizată	0
2.	instalații electrice	2000	nerealizată	0
4.	reparații mauri – zidărie seacă	500	nerealizată	0

5.	ziduri din bârne, șarpantă lemn	4000	nerealizată	0
6.	suport învelitoare	1000	nerealizată	0
7.	șindrila	4000	nerealizată	0
8.	instalații sanitare	1000	nerealizată	0
9.	instalații electrice	1000	nerealizată	0
10.	tâmplării	3000	nerealizată	0
11.	sobe, coș	2000	nerealizată	0
12.	finisaje – podea umedă	1000	nerealizată	0
13.	finisaje – tencuieli (pe ceruială)	1000	nerealizată	0
VII.	Amenajare exterioară- infrastructură			
1.	reparație maur vale de șteampuri	500	finalizată	0
2.	reparație maur grajd	0	nerealizată	0
3.	reparație fosă grajd – adâncire, cuplare conductă	0	nerealizată	0
4.	șanț-conductă grajd-baie-fosă stradă	500	nerealizată	0
	Total materiale	36100		14200
	Manoperă			
1.	meșter șindrilar, tâmplar, dulgher, zidar	4000		0
2.	muncitori specializați	9000	inclusiv electrician	5000
3.	muncitori necalificați (voluntari)	0	10 persoane	0
	Total manoperă	13000		5000
	Necesar/Cheltuieli totale (materiale, manoperă)	49.100,00		19.200,00
	Organizare de șantier	550,00		1.130,69
	Cheltuieli masă voluntari	1.875,00	contribuție AM	2.886,25
	Sold campania 2013	5.962,00		
	Necesar/Cheltuieli totale	45.563,00		20.330,69
	Donații AoC (inclusiv fonduri UAR)			19.139,00