

Casa parohială greco-catolică (sec. XVIII, 1854), Roșia Montană, nr. 137
Raport 2015

	Materiale / servicii	cost previzionat	observații / raport	COST
I. Realizarea proiectului de intervenție				
1.	proiect de arhitectură-restaurare		0 va fi realizat pro-bono de către ARA	0
2.	proiect de structură, expertiză tehnică	5000	nerealizat	0
3.	proiect de instalații	1000	nerealizat	0
II. Investigații preliminare				
1.	sondaje de parament	2000	nerealizat	0
2.	sondări locale pentru identificarea și reconstituirea decorației	2000	nerealizat	0
Total materiale / servicii		10000		0
manoperă				
1.	muncitori necalificați (voluntari)		0 eliberare intervenției nocive	0
Total manoperă		0		0
Total cheltuieli (materiale + manoperă)		10.000,00		0
Organizare de șantier		0,00		0,00
Cheltuieli masă voluntari		0,00		0,00
Total cheltuieli AoC 2015		10.000,00		0,00