

**Casa parohială unitariană (sec. XVIII, 1933) Roșia Montană nr. 391**  
**Raport 2015**

<b>Materiale</b>	<b>cost materiale previzionat</b>	<b>observații / raport</b>	<b>cost</b>
<b>I. Finalizarea lucrărilor de remontare a corpului anexă</b>			
3. montarea închiderii din scândură		0 parțial executată	0
6. montarea tâmplării noi (ușa baie, ușa corp principal - anexă)		0 tâmplării achiziționate	0
8. tencuială interioară și exterioară de var-nisip, aplicată în trei straturi, „armare” cu nuiele de alun ( <i>cercuială</i> )	1000	finalizată în proporție de 90%	1000
<b>II. Finalizarea introducerii instalațiilor (electrice, sanitare, termice)</b>			
1. instalații sanitare la nivelul mansardei	1500	nerealizată	0
2. montare corpuri sanitare – necesar 2 WC-uri, 2 chiuvete, armături – dușuri, baterii	6000	nerealizată	0
3. introducerea instalației electrice în corpul principal (parter) și în corpul anexă	2000	nerealizată	0
4. instalația termică la nivelul parterului și mansardei	6000	finalizată parțial	0
5. centrală termică	10000	nerealizată	0
<b>III. Restaurarea locală a planșeului degradat și a finisajelor interioare la</b>			
1. înlocuirea grinzilor degradate	600	nerealizată	0
2. curățarea zonelor degradate		nerealizată	0
3. revizuirea dușurilor, demontare locală pentru introducerea instalațiilor	1800	nerealizată	0
4. tencuială de var-nisip, aplicată în trei straturi, pe „armătură” din nuiele de alun ( <i>cercuială</i> )		realizată parțial	0
5. pardoseală din cărămidă în anexă	3000	nerealizată	0

<b>IV. Scară de acces la nivelul parterului</b>	4000 nerealizată	0
<b>V. Finisarea podului</b>		0
1. termoizolarea cu vată minerală	5000 nerealizată	0
2. închidere cu scândură a intradosului șarpantei	4000 nerealizată	0
3. realizarea dușumelelor	3000 nerealizată	0
4.. compartimentări mansardă - baie, acces	2000 nerealizată	0
<b>VI. Amenajări exterioare</b>		
1. finalizarea porții – panou de poartă	500 nerealizată	0
2. reparații mauri pe panta dinspre biserica unitariană	500 nerealizată	0
<b>Total materiale</b>	<b>49100</b>	<b>1000</b>

#### **Manoperă**

1. meșter restaurator (dulgherie, finisaje) – 1 persoană – 1 lună	5500 nerealizată	0
2. muncitori specializați – 2 persoane – 1 lună	5500 nerealizată	0
3. muncitori necalificați (voluntari) – 10 persoane – 1 lună	0 5 persoane - 1 lună	0
<b>Total manoperă</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>

<b>Cheltuieli totale (materiale, manoperă)</b>	<b>60.100,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Organizare de șantier</b>	<b>550,00</b>	<b>778,50</b>
<b>Cheltuieli masă voluntari</b>	<b>1.875,00 contribuție AM</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Total cheltuieli AoC 2015</b>	<b>65.030,00</b>	<b>3.278,50</b>