

**Casa parohială unitariană (sec. XVIII, 1933) Roșia Montană nr. 391  
Raport 2016**

<b>Materiale</b>	<b>cost materiale previzionat</b>	<b>observații / raport</b>	<b>cost</b>
<b>II. Finalizarea introducerii instalațiilor (electrice, sanitare, termice)</b>			
1. instalații sanitare la nivelul mansardei	1.500,00	nerealizată	0,00
2. montare corpuri sanitare – necesar 2 WC-uri, 2 chiuvete, armături – dușuri, baterii	6.000,00	nerealizată	0,00
3. introducerea instalației electrice în mansardă	2.000,00	nerealizată	0,00
4. instalația termică la nivelul demisolului, parterului, mansardei (calorifere) și mansardei	6.000,00	nerealizată	0,00
5. centrală termică	10.000,00	nerealizată	0,00
<b>III. Restaurarea locală a planșeului degradat și a finisajelor interioare la nivelul parterului</b>			
1. înlocuirea grinzilor degradate	600,00	nerealizată	0,00
2. curățarea zonelor degradate	0,00	nerealizată	0,00
3. revizuirea dușumelelor, demontare locală pentru introducerea instalațiilor	1.800,00	nerealizată	0,00
4. tencuială de var-nisip, aplicată în trei straturi, pe „armătură” din nuiele de alun ( <i>cercuială</i> )	0,00	nerealizată	0,00
5. pardoseală din cărămidă în anexă	3.000,00	realizată parțial (achiziție material)	3.082,20
<b>IV. Scară de acces la nivelul parterului</b>	4.000,00	nerealizată	0,00
<b>V. Finisarea podului</b>			0,00
1. termoizolarea cu vată minerală	5.000,00	realizată parțial (achiziție parțială material)	2.290,37
2. închidere cu scândură a intradosului șarpantei	4.000,00	nerealizată	0,00
3. realizarea dușumelelor	3.000,00	nerealizată	0,00

4..	compartimentări mansardă - baie, acces	2.000,00	nerealizată	0,00
-----	--	----------	-------------	------

**VI. Amenajări exterioare**

1.	finalizarea porții – panou de poartă, feronerie	500,00	finalizată	1.000,00
2.	alei, terase finisate cu dale din piatră	3.000,00	realizată parțial (sistemul de colectare pluviale centralizat)	548,00
3.	reparații mauri pe panta dinspre biserica unitariană	1.000,00	nerealizată	0,00

**VII. Mobilare**

1.	paturi, noptiere	10.000,00	nerealizată	0,00
2.	mese, scaune	5.000,00	nerealizată	
3.	mobilier de bucătărie	5.000,00	realizată parțial (blat de lucru)	0,00
4.	mobilier de depozitare – dulapuri	5.000,00	nerealizată	
5.	aragaz, frigider etc	0,00	realizată - donații	0,00

<b>Total materiale</b>	<b>78.400,00</b>	<b>6.920,57</b>
------------------------	------------------	-----------------

**Manoperă**

1.	meșter restaurator (dulgherie, finisaje) – 1 persoană – 1 lună	3600	echipă dulgheri	2.000,00
2.	muncitori specializați – 2 persoane – 1 lună	4500	coordonatori AoC	1.587,50
3.	muncitori necalificați (voluntari) – 10 persoane – 1 lună	0	5 persoane - 1 lună	0,00

<b>Total manoperă</b>	<b>8.100</b>	<b>3.587,50</b>
-----------------------	--------------	-----------------

<b>Cheltuieli totale (materiale, manoperă)</b>	<b>86.500,00</b>	<b>10.508,07</b>
<b>Organizare de șantier</b>	<b>500,00</b>	<b>586,23</b>
<b>Cheltuieli masă voluntari</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.312,16</b>

<b>Total cheltuieli AoC 2016</b>	<b>88.500,00</b>	<b>12.406,46</b>
----------------------------------	------------------	------------------