

Biserica unitariană (1796) Roșia Montană nr. 530
Raport 2016

Materiale	cost materiale previzionat	observații / raport	COST
III. Consolidarea structurală a porticului			
1. subfundare	7.000,00	nerealizată	0,00
2. înlocuirea învelitorii din tablă a porticului cu învelitoare istorică din șită	3.000,00	nerealizată	0,00
3. paratrăznet	4.000,00	nerealizată	0,00
Total materiale	14.000,00		0,00
Manoperă			
1. muncitori necalificați (voluntari) – 10 persoane – 1 lună	0,00		0,00
Total manoperă	0,00		0,00
Total cheltuieli (materiale + manoperă)	14.000,00		0,00
Organizare de șantier	0,00		0,00
Cheltuieli masă voluntari	0,00		0,00
Sold campania 2015	5.070,00		0,00
Total cheltuieli AoC 2016	8.930,00		0,00