

Casa parohială greco-catolică (sec. XVIII, 1854), Roșia Montană, nr. 137				
Raport 2014				
Materiale / servicii	cost previzionat	observații / raport	COST	
I. Realizarea proiectului de intervenție				
1.	proiect de arhitectură-restaurare	0	în curs de realizare	0
2.	proiect de structură, expertiză tehnică	2250	nerealizat	0
3.	proiect de instalații	300	nerealizat	0
4.	studiu geotehnic	700	finalizat	700
5.	ridicare topografică	1400	finalizată	1400
II. Investigații preliminare				
1.	sondaje de parament	2000	parțial - pro-bono	0
2.	sondări locale pentru identificarea și reconstituirea decorației	2000	nerealizate	0
Total materiale / servicii				
		8650		2100
manoperă				
1.	muncitori necalificați (voluntari)		desfacere lambriu PVC - 5 voluntari	0
Total manoperă				
		0		0
Necesar/Cheltuieli (materiale + manoperă)		8.650,00		2.100,00
Organizare de șantier		550,00		1.130,69
Cheltuieli masă voluntari		1.875,00	contribuție AM	0,00
Necesar/ Cheltuieli totale		11.075,00		3.230,69
Donații AoC (inclusiv fonduri UAR)				
				2.100,00