

Locuință minerească (sec. XIX), Roșia Montană, nr. 475

Raport 2018

Materiale / servicii	cost previzionat	observații / raport	COST
III. Intervenții la ziduri - înlocuire elemente de lemn degradate, tencuire, rezidire soclu	5.000,00	nerealizată	0,00
IV. Înlocuire și reparare învelitori	5.000,00	nerealizată	0,00
V. Introducerea utilităților			
2. canalizare/microstație de epurare ecologică	2.500,00	nerealizată	0,00
3. instalații sanitare	3.500,00	nerealizată	0,00
4. boiler pe lemne	1.000,00		0,00
VI. Montare atelier fierărie		a fost căutat un alt amplasament	
1. cheltuieli demontare	1.230,30	nerealizată	0,00
2. fundație - zidărie cu mortar de var	1.000,00	nerealizată	0,00
3. tălpi lemn stejar	1.000,00	nerealizată	0,00
4. lemn brad - completări ziduri, dulgherie	1.500,00	nerealizată	0,00
5. recondiționare tâmplării	1.000,00	nerealizată	0,00
6. învelitoare țiglă solzi	1.000,00	nerealizată	0,00
Total materiale/ lucrări/servicii	23.730,30		0,00
manoperă			
1. meșter restaurator (dulgherie, zidărie) – 1 persoană – 1 lună	3.600,00	nerealizată	0,00
2. muncitori specializați (instalator)	2.400,00	nerealizată	0,00
3. muncitori necalificați (voluntari) – 10 persoane – 1 lună	0,00	nerealizată	0,00
Total manoperă	6.000,00		0,00
Cheltuieli (materiale + manoperă)	29.730,30		0,00
Organizare de șantier	600,00		0,00
Cheltuieli masă voluntari	2.785,71		0,00
Total cheltuieli AoC 2018	33.116,01		0,00