

Casa parohială greco-catolică (sec. XVIII, 1854), Roșia Montană, nr. 137

Raport 2019

Materiale / servicii	cost materiale / observații / raport servicii previzionat	COST
I. Realizarea proiectului de intervenție		
1. proiect de arhitectură-restaurare	0,00 finalizat, realizat pro-bono ARA, verificare finanțată ARA	400,00
2. proiect de structură, expertiză tehnică	0,00 finalizate, realizate pro-bono Profesional Construct (PC)	0,00
3. proiect de instalații	1.500,00 finalizat, realizat pro-bono Master Instal (MI), verificare finanțată ARA	600,00
4. studiu geotehnic	1.400,00 finalizat, finanțat ARA, verificare Af finanțată beneficiar - 400 lei	0,00
5. sondaje de parament	0,00 finalizate	0,00
6. proiect de intervenție de primă urgență	0,00 finalizat, realizat pro-bono de ARA, PC, plată beneficiar avize, taxă ISC 1 408,74 lei, notificare mediu 100 lei	0,00
II. Restaurare și refuncționalizare anexă		
1. planșeu, șarpantă - dulgherie	21.420,00 finalizate, material procurat în proporție de 75% de beneficiar	5.813,15
2. dușumele, închideri timpane	10.710,00 nerealizate, material procurat de către beneficiar	0,00
3. învelitoare șindrilă	21.120,00 nerealizată, folie, lați procurate de către beneficiar	0,00
4. pardoseli cărămidă	4.760,00 nerealizată	0,00
5. zidării, tencuieli	1.640,00 realizate în proporție de 70%	2.347,27
6. termoizolații	3.000,00 nerealizate	0,00
7. tâmplării	6.000,00 nerealizate	0,00
8. baie	6.000,00 nerealizată	0,00
9. scară mansardă	3.000,00 nerealizată	0,00
10. instalații electrice, sanitare	3.000,00 nerealizate, materiale procurate în proporție de 50% de către beneficiar	0,00
11. instalații termice, boiler	10.000,00 nerealizată	0,00
Total materiale / servicii	59.780,00	9.160,42

Manoperă	cost manoperă previzionat	observații / raport	COST
1. meșteri - dulgher, tâmplar - 2 persoane - 1 lună	4.640,00	lucrări realizate de voluntari coordonați de meșter, coordonator	0,00
2. meșteri - zidar - 2 persoane - 1 lună	4.640,00	1 persoană - 1 lună	2.320,00
3. personal specializat (coordonator) - 1 persoană - 1 lună	1.950,00	1 persoană - 1 lună	1.950,00
4. muncitori necalificați (voluntari)	0,00	40 persoane - 2, 1/2 luni	0,00
Total manoperă	11.230,00		4270

TOTAL	cost previzionat	COST
Cheltuieli (materiale + manoperă)	71.010,00	13.430,42
Organizare de șantier	1.000,00	2.418,08
Cheltuieli masă voluntari	2.000,00	3.808,45

Total cheltuieli AoC 2019	74.010,00	19.656,95
----------------------------------	------------------	------------------