

**Casa parohială unitariană (sec. XVIII, 1933) Roșia Montană nr. 391**  
**Raport 2019**

<b>Materiale</b>	<b>cost materiale observații / raport previzionat</b>	<b>COST</b>
<b>II. Finalizarea introducerii instalațiilor (electrice, sanitare, termice)</b>		
1. instalații sanitare la nivelul mansardei	1.000,00 finalizate	1.320,01
2. montare corpuri sanitare	2.000,00 finalizată mansardă, nefinalizată demisol	1.356,05
3. introducerea instalației electrice în mansardă	0,00 finalizată	590,84
4. instalația termică la nivelul demisolului, parterului și mansardei	6.000,00 nerealizată	0,00
5. centrală termică	15.000,00 nerealizată, materiale închidere achiziționate	3.243,70
<b>V. Finisarea podului</b>		
2. închidere cu scândură a intradosului șarpantei	0,00 finalizată	0,00
3. realizarea dușumelelor	1.500,00 finalizată	1.229,69
4.. compartimentări mansardă - baie, acces	2.500,00 finalizată	1.650,56
<b>VI. Amenajări exterioare</b>		
2. alei, terase finisate cu dale din piatră	0,00 nerealizată	0,00
3. reparații mauri pe panta dinspre biserica unitariană	500,00 nerealizată	0,00
<b>VII. Mobilare</b>		
1. paturi, noptiere	3.500,00 finalizată	4.380,91
2. mese, scaune	3.000,00 nerealizată	0,00
4. mobilier de depozitare – dulapuri	3.000,00 nerealizată	0,00
<b>Total materiale</b>	<b>38.000,00</b>	<b>13.771,76</b>

<b>Manoperă</b>	<b>cost manoperă observații / raport previzionat</b>	<b>COST</b>
1. meșteri - zidar, tâmplar - 2 persoane - 1 lună	4.640,00 2 persoane – 1 lună	4.640,00

2.	personal specializat (coordonator) - 1 persoană - 1/2 lună	975,00	1 persoană - 1/2 lună	975,00
3.	muncitori necalificați (voluntari) - 15 persoane - 1 lună	0,00	7 persoane - 1 lună	0,00

<b>Total manoperă</b>	<b>5.615,00</b>	<b>5.615,00</b>
-----------------------	-----------------	-----------------

<b>TOTAL</b>	<b>cost previzionat</b>	<b>COST</b>
Cheltuieli (materiale, manoperă)	43.615,00	19.386,76
Organizare de șantier	500,00	2.418,08
Cheltuieli masă voluntari	2.000,00	3.808,45

<b>Total cheltuieli AoC 2019</b>	<b>46.115,00</b>	<b>25.613,29</b>
----------------------------------	------------------	------------------