

Locuință minerească (sec. XIX), Roșia Montană, nr. 475**Raport 2019**

Materiale	cost materiale previzionat	observații / raport
III. Intervenții la ziduri - înlocuire elemente de lemn degradate, tencuire, rezidire soclu	5.000,00	nerealizată, material achiziționat anexă-baie
IV. Înlocuire și reparare învelitori	5.000,00	nerealizată
V. Introducerea utilităților		
2. canalizare/fosă ecologică	2.500,00	finalizată
3. instalații sanitare	3.500,00	nerealizată
4. boiler pe lemne	1.000,00	nerealizată
Total materiale	17.000,00	

Manoperă	cost manoperă previzionat	observații / raport
1. meșter restaurator (dulgherie, zidărie) – 1 persoană – 1 lună	3.600,00	nerealizată
2. muncitori specializați (instalator)	2.400,00	nerealizată
3. muncitori necalificați (voluntari) – 10 persoane – 1 lună	0,00	nerealizată
Total manoperă	6.000,00	

TOTAL	cost previzionat
Cheltuieli (materiale + manoperă)	23.000,00
Organizare de șantier	1.000,00
Cheltuieli masă voluntari	2.000,00
Total cheltuieli AoC 2019	26.000,00

COST

2.162,47

0,00

1.655,00

0,00

0,00

3.817,47

COST

0,00

0,00

0,00

0,00

COST

3.817,47

0,00

0,00

3.817,47
