

Biserica unitariană (1796) Roșia Montană nr. 530**Raport 2019**

Materiale	cost materiale previzionat	observații / raport	COST
I. Reparații la finisaje		lucrările au fost reprogramate pentru campania 2020	
6. înlăturarea tencuielilor interioare din mortar de ciment	0,00	nerealizată	0,00
7. rerostuire cu mortar de var	1.000,00	nerealizată	0,00
8. tencuială de sacrificiu mortar de var	2.000,00	nerealizată	0,00
Total materiale	3.000,00		0,00

Manoperă	cost manoperă previzionat	observații / raport	COST
1. meșter zidar - 1 persoană - 1 lună	2.320,00	nerealizată	0,00
2. personal specializat (coordonator) - 1 persoană - 1 lună	1.950,00	nerealizată	0,00
3. muncitori necalificați (voluntari) - 10 persoane - 1 lună	0,00	nerealizată	0,00
Total manoperă	4.270,00		0,00

TOTAL	cost previzionat	COST
Cheltuieli (materiale + manoperă)	7.270,00	0,00
Organizare de șantier	1.000,00	0,00
Cheltuieli masă voluntari	2.000,00	0,00
Total cheltuieli AoC 2019	10.270,00	0,00