

Gospodărie minieră - zona Cătălina
Raport 2019

Materiale	cost observații / raport materiale/servicii previzionat	COST
------------------	--	-------------

I. Atelier fierărie

1. cheltuieli demontare atelier fierărie	1.230,30 finalizată	1.130,50
2. fundație - zidărie cu mortar de var	1.000,00 finalizată, a fost realizată fundație din piatră seacă	0,00
3. tălpi lemn stejar	1.000,00 finalizate	685,84
4. lemn brad - completări ziduri, dulgherie	1.500,00 finalizate	3.243,70
5. recondiționare tâmplării	500,00 nerealizată - tâmplăriile nu pot fi recondiționate; restaurare cf. fragmente conservate	0,00
6. învelitoare țiglă solzi	3.000,00 finalizată	3.000,00

Total materiale/ lucrări/servicii	8.230,30	8.060,04
--	-----------------	-----------------

Manoperă	cost manoperă observații / raport previzionat	COST
-----------------	--	-------------

1. meșter zidar - 1 persoană - 1/2 lună	1.160,00 nerealizată	0,00
2. meșter dulgher - 1 persoană - 1/2 lună	1.160,00 1 persoană - 1 lună	2.320,00
3. personal specializat (coordonator) - 1 persoană - 1/2 lună	975,00 1 persoană - 1/2 lună	975,00
4. muncitori necalificați (voluntari) - 10 persoane - 1/2 lună	0,00 23 persoane - 2 luni	0,00

Total manoperă	3.295,00	3.295,00
-----------------------	-----------------	-----------------

TOTAL	cost previzionat	COST
--------------	-------------------------	-------------

Cheltuieli (materiale + manoperă)	11.525,30	11.355,04
Organizare de șantier	500,00 a fost achiziționat un sistem de supraveghere video	3.701,08
Cheltuieli masă voluntari	2.000,00	3.808,45

Total cheltuieli AoC 2019	14.025,30	18.864,57
----------------------------------	------------------	------------------