

Lapidarium - Întreprinderea minieră Roșia Montană

Raport 2020

Materiale	cost observații / raport materiale/s servicii previzionat	COST
I. Proiectare		
1. Proiect arhitectură, amenajare expozițională	0,00 contribuție probono Asociația ARA, prin Programul Adoptă o Casă - în curs de finalizate	0,00
2. Proiect structură	0,00 contribuție probono S.C. Profesional Construct S.R.L. (ing. Ștefan Geantă) - în curs de finalizare	0,00
II. Lucrări de asigurare provizorie		
1. sprijiniri	500,00 lemn brut - finalizată, cost materiale inclus la pct. II.1.	0,00
2. închidere perimetrală	2.000,00 mash protecție piese litice	1.994,77
3. asigurări piese litice - consolidări material, reatașare fragmente, biocidare, hidrofobizare	0,00 finalizată (80%) - contribuție probono S.C. Metamorphozys S.R.L. (coordonator restaurator componente artistice - piatră Valentin Ștefan)	0,00
III. Construcție de protecție		
1. structură din lemn	15.000,00 20 mc lemn - dulapi, scândură, grinzi - material achiziționat	15.743,70
2. confecții metalice	8.000,00 piese de colț, de încastrare, fixare tiranți, întinzători - nerealizat	0,00
3. profile de margine metalice	3.000,00 cornier îndoit - nerealizat	0,00
4. șorturi tablă	1.500,00 tablă zincată - nerealizat	0,00
5. membrană EPDM	3.750,00 nerealizat	0,00
6. strat separație	1.638,00 nerealizat	0,00
7. geotextil	298,00 nerealizat	0,00
8. membrană filtrantă acoperiș verde	1.500,00 nerealizat	0,00
IV. Sisteme expoziționale		
1. panouri, etichete	3.000,00 nerealizat	0,00
2. confecții metalice - suportți	2.000,00 nerealizat	0,00
Total materiale / servicii	42.186,00	17.738,47

Manoperă	cost observații / raport manoperă previzionat	COST
1. meșteri - dulgher	13.200,00 2 persoane - 2 luni - nerealizată	0,00
2. personal specializat (coordonator)	6.000,00 1 persoană - 2 luni - nerealizată	0,00
3. muncitori necalificați (voluntari)	0,00 30 persoane - 2 luni - nerealizată	0,00
Total manoperă	19.200,00	0,00

TOTAL	cost previzionat	COST
Cheltuieli (materiale + manoperă)	61.386,00	17.738,47
Organizare de șantier	2.000,00	1.132,18
Cheltuieli masă voluntari	3.000,00	2.468,55
Total necesar finanțare AoC 2020	66.386,00	21.339,20