

Casa parohială unitariană (sec. XVIII, 1933) Roșia Montană nr. 391
Raport 2020

Materiale	cost materiale observații / raport previzionat	COST
II. Finalizarea introducerii instalațiilor (electrice, sanitare, termice)		
2. montare corpuri sanitare demisol	1.000,00 nerealizată	0,00
4. instalația termică la nivelul demisolului, parterului și mansardei	6.000,00 nerealizată	0,00
5. centrală termică / sistem încălzire	25.000,00 nerealizată	0,00
5.1. amenajare spațiu centrală termică	3.000,00 nerealizată, materiale achiziționate parțial	0,00
5. reparații învelioare șindrila	11.520,00 nerealizată	0,00
VI. Amenajări exterioare		
2. alei, terase	0,00 nerealizată	0,00
3. reparații mauri pe panta dinspre biserica unitariană	1.000,00 nerealizată, materiale gard achiziționate (stejar stâlpi, montanți, molid lați)	1.259,42
VII. Mobilare		
2. mese, scaune	3.000,00 nerealizată	0,00
3. mobilier de depozitare – dulapuri	3.000,00 nerealizată	0,00
amenjarea expoziție demisol	neprogramată finalizată	1.918,28
Total materiale	53.520,00	1.259,42

Manoperă	cost manoperă observații / raport previzionat	COST
1. meșteri - zidar, tâmplar - 2 persoane - 1 lună	4.640,00 tâmplărie, șindrila expoziție / ateliere	4.000,00

2.	personal specializat (coordonator) - 1 persoană - 1/2 lună	975,00 nerealizată	0,00
3.	muncitori necalificați (voluntari) - 7	0,00 nerealizată	0,00

Total manoperă	5.615,00	4.000,00
-----------------------	-----------------	-----------------

TOTAL	cost previzionat	COST
Cheltuieli (materiale, manoperă)	59.135,00	5.259,42
Organizare de șantier	500,00	2.264,36
Cheltuieli masă voluntari	2.000,00	4.937,09

Total cheltuieli AoC 2020	61.635,00	12.460,87
----------------------------------	------------------	------------------