

Biserica unitariană (1796) Roșia Montană nr. 530**Raport 2020**

Materiale	cost materiale previzionat	observații / raport	COST
I. Reparații la finisaje			
6. înlăturarea tencuielilor interioare din mortar de ciment	0,00	finalizată 50%	0,00
7. rerostuire cu mortar de var	1.000,00	finalizată 50%	4.682,66
8. tencuială de sacrificiu mortar de var	2.000,00	finalizată 50%	
III. Consolidare structurală portic			
finalizarej portic (pavaj piatră așezată pe cant, jgheaburi, taluz pământ, legături fronton-șarpantă)	neprogramată	finalizat	211,00
Total materiale	3.000,00		4.893,66
Manoperă			
Manoperă	cost manoperă previzionat	observații / raport	COST
1. meșter zidar - 1 persoană - 1 lună	2.320,00		2.320,00
2. personal specializat (coordonator) - 1 persoană - 1 lună	2.320,00	1 persoană - 1 lună	2.320,00
3. muncitori necalificați (voluntari) - 10 persoane - 1 lună	0,00	10 persoane - 2 luni	0,00
Total manoperă	4.640,00		4.640,00
TOTAL			
Cheltuieli (materiale + manoperă)	7.640,00		9.533,66
Organizare de șantier	2.000,00		2.264,36
Cheltuieli masă voluntari	3.000,00		4.937,09
Total cheltuieli AoC 2020	12.640,00		16.735,11