

Casa parohială unitariană (sec. XVIII, 1933) Roșia Montană nr. 391
Raport 2021

Materiale	cost materiale observații / raport previzionat	COST
II. Finalizarea introducerii instalațiilor (electrice, sanitare, termice)		
2.1. corpuri sanitare demisol - grup sanitar	1.500,00 realizată în proporție de 70%, material achiziționat	1.318,27
2.2. finisaje	1.000,00 realizată în proporție de 70%, material achiziționat	1.496,00
2.3. ușă	1.000,00 realizată	1.000,00
4. instalația termică la nivelul demisolului, parterului și mansardei	6.000,00 nerealizată	0,00
5. centrală termică / sistem încălzire	30.000,00 nerealizată	0,00
5.1. amenajare spațiu centrală termică	3.000,00 realizată în proporție de 70%, material achiziționat	0,00
5.2. reparații învelioare șindrile	11.520,00 nerealizată	0,00
VI. Amenajări exterioare		
2. alei, terase	1.000,00 nerealizată	0,00
3. reparații muri pe panta dinspre biserica unitariană	1.000,00 realizată spre stradă - murt, gard	0,00
VII. Mobilare		
2. mese, scaune	3.000,00 nerealizată	0,00
3. mobilier de depozitare – dulapuri	3.000,00 realizată bucătărie	1.884,00
amenajarea expoziție demisol - TV prezentare	neprogramată finalizată	2.056,96
Total materiale	62.020,00	7.755,23

Manoperă	cost manoperă observații / raport previzionat	COST
-----------------	--	-------------

1.	meșteri - zidar, tâmplar - 1 persoană - 1 lună	2.500,00 1 persoană - 1/2 lună	1.250,00
2.	personal specializat (coordonator) - 1 persoană - 1/2 lună	1.250,00 nerealizată	1.250,00
3.	muncitori necalificați (voluntari) - 10 persoane - 1/2 lună	0,00 nerealizată	0,00
Total manoperă		3.750,00	2.500,00

TOTAL	cost previzionat	COST
Cheltuieli (materiale, manoperă)	65.770,00	10.255,23
Organizare de șantier	2.000,00	1.762,05
Cheltuieli masă voluntari	3.000,00	6.793,01
Cost total previzionat		Cheltuieli
Total cheltuieli AoC 2021	70.770,00	18.810,28