

Design&Build pentru promovarea patrimoniului
Raport 2022

| Materiale | cost materiale observații / raport previzionat | COST |
|---|---|------------------|
| I. Punct Belvedere și promovare a patrimoniului - Văidoaia | | |
| II. Punct de promovare a patrimoniului - Piața veche | | |
| 1. elemente lemn | 9.163,00 finalizate | 9.163,00 |
| 2. confecții metalice | 12.888,60 finalizate | 12.888,60 |
| 3. printuri | 2.084,99 finalizate | 2.084,99 |
| Total materiale | 24.136,59 | 24.136,59 |

| Manoperă | cost manoperă observații / raport previzionat | COST |
|--|--|------------------|
| 1. meșteri - tâmplar - 2 persoane - 1 lună | 10.450,00 realizată | 10.450,00 |
| 2. personal specializat (coordonator) - 1 persoană - 1/2 lună | 1.250,00 realizată | 1.250,00 |
| 3. muncitori necalificați (voluntari) - 10 persoane - 1 lună | 0,00 realizată | 0,00 |
| Total manoperă | 11.700,00 | 11.700,00 |

| TOTAL | cost previzionat | COST |
|---|-----------------------------------|-------------------|
| Cheltuieli (materiale, manoperă) | 35.836,59 | 35.836,59 |
| Organizare de șantier | 1.613,06 | 1.613,06 |
| Cheltuieli masă voluntari | 5.985,45 | 5.985,45 |
| | Cost total previzionat | Cheltuieli |
| Total cheltuieli AoC 2022 | 43.435,10 | 43.435,10 |