

**Design&Build pentru promovarea patrimoniului**  
**Raport 2023**

<b>Materiale</b>	<b>cost materiale observații / raport previzionat</b>	<b>COST</b>
I. Punct Belvedere și promovare a patrimoniului - Rotundu	nerealizat - scenă Tăul Brazi	
II. Punct Belvedere și promovare a patrimoniului - Colțuri	nerealizat - leagăn Tăul Brazi	
III. Punct de promovare a patrimoniului - Tăul Brazi-ponton	nerealizat - ramă Tăul Brazi	
IV. Punct de promovare a patrimoniului - Tăul Brazi	nerealizat - grupuri sanitare Tăul Brazi	
1. elemente lemn	12.000,00	4.312,07
2. confecții metalice, materiale diverse	10.000,00	1.309,54
3. printuri	1.740,00 nerealizat	0,00
<b>Total materiale</b>	<b>23.740,00</b>	<b>5.621,61</b>

<b>Manoperă</b>	<b>cost manoperă observații / raport previzionat</b>	<b>COST</b>
1. meșteri - tâmplar - 2 persoane - 1 lună	12.000,00 2 persoane	2.400,00
2. personal specializat (coordonator) - 1 persoană - 1/2 lună	2.500,00 realizată	2.500,00
3. muncitori necalificați (voluntari) - 10 persoane - 1 lună	0,00 realizată	0,00
<b>Total manoperă</b>	<b>14.500,00</b>	<b>4.900,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>cost previzionat</b>	<b>COST</b>
<b>Cheltuieli (materiale, manoperă)</b>	<b>38.240,00</b>	<b>10.521,61</b>
<b>Organizare de șantier</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.045,32</b>
<b>Cheltuieli masă voluntari</b>	<b>4.640,00</b>	<b>4.571,04</b>
	<b>Cost total previzionat</b>	<b>Cheltuieli</b>
<b>Total cheltuieli AoC 2023</b>	<b>44.880,00</b>	<b>16.137,97</b>