

Capela din Cimitirul Romano-Catolic („Capolnă”)**Raport 2024**

Materiale	cost observații materiale	COST
------------------	--------------------------------------	-------------

I. Proiectare

1. Proiect intervenție în primă necesitate	0,00 proiect arhitectură-restaurare, asigurat ARA, proiect rezistență asigurat probono ARMIST (ing. Ștefan Geantă) - în curs de întocmire pe parcursul lucrărilor	0,00
2. Studiu geotehnic	1.000,00 nerealizat	0,00

II. Lucrări de urgență

1. decapări, retencuiri, zugrăveli	2.400,00 realizate parțial	5.051,82
2. injectări	0,00 realizate	
3. rezidiri acces criptă subsol, fracturi, subfundări	2.000,00 realizate	

III. Lucrări de reparații/restaurare

1. suport pardoseală	1.035,00 nerealizat	0,00
2. pardoseală dușumea	1.380,00 nerealizat	0,00
3. reparații șarpantă	1.785,00 nerealizat	0,00
4. astereală	2.300,00 nerealizat	0,00
5. hidroizolație	1.800,00 nerealizat	0,00
6. învelitoare șindrilă	12.600,00 nerealizat	0,00
7. reparații mobilier, tâmplărie - curățare, vopsire, revizuire	1.000,00 nerealizate	
8. subfundări altar	0,00 realizată	1.897,96

Total materiale / servicii	27.300,00	6.949,78
-----------------------------------	------------------	-----------------

Manoperă	cost observații / raport manoperă	COST
-----------------	--	-------------

1. meșter - zidar - 2 persoane - 2 luni	26.800,00 realizat	31.200,00
2. personal specializat (coordonator meșteri, voluntari) - 1 persoană -1 lună	2.500,00 realizat	7.500,00
3. muncitori necalificați (voluntari) - 10	0,00 realizat	0,00

Total manoperă	29.300,00	38.700,00
TOTAL	cost previzionat	COST
Cheltuieli (materiale + manoperă)	56.600,00	45.649,78
Organizare de şantier	2.000,00	1.100,06
Cheltuieli masă voluntari	4.500,00	3.995,69
		cheltuieli
Total cheltuieli AoC 2024	63.100,00	50.745,52