

**Design&Build pentru promovarea patrimoniului**  
**Raport 2024**

| <b>Materiale</b>                                           | <b>cost materiale observații / raport<br/>previzionat</b> | <b>COST</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| I. Punct Belvedere și promovare a patrimoniului - Rotundu  | nerealizat                                                |             |
| II. Punct Belvedere și promovare a patrimoniului - Colțuri | nerealizat                                                |             |
| III. Infrastructură festival - proiectare - studiu soluții | realizat - Asistență tehnică zona Țarina                  |             |
| IV. Infrastructură promovare patrimoniu - proiectare       | realizat - Asistență tehnică Tur Unesco                   |             |
| 1. elemente lemn                                           | 3.000,00 materiale existente                              | 0,00        |
| 2. confecții metalice, materiale diverse                   | 1.000,00 materiale existente                              | 0,00        |
| <b>Total materiale</b>                                     | <b>4.000,00</b>                                           | <b>0,00</b> |

| <b>Manoperă</b>                                               | <b>cost manoperă observații / raport<br/>previzionat</b> | <b>COST</b> |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|
| 1. meșteri - tâmplar - 2 persoane - 1 lună                    | 9.000,00 nerealizată                                     | 0,00        |
| 2. personal specializat (coordonator) - 1 persoană - 1/2 lună | 2.500,00 nerealizată                                     | 0,00        |
| 3. muncitori necalificați (voluntari) - 10 persoane - 1 lună  | 0,00 realizată - 10 voluntari - 1/4 lună                 | 0,00        |
| <b>Total manoperă</b>                                         | <b>11.500,00</b>                                         | <b>0,00</b> |

| <b>TOTAL</b>                     | <b>cost previzionat</b> | <b>COST</b>       |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Cheltuieli (materiale, manoperă) | 15.500,00               | 0,00              |
| Organizare de șantier            | 4.000,00                | 1.100,06          |
| Cheltuieli masă voluntari        | 4.500,00                | 1.997,84          |
| <b>Cost total</b>                |                         | <b>Cheltuieli</b> |
| <b>Total cheltuieli AoC 2024</b> | <b>24.000,00</b>        | <b>3.097,90</b>   |