

Biserica unitariană (1796) Roșia Montană nr. 530				
Raport 2014				
	Materiale	cost materiale previzionat	observații / raport	COST
I.	Reparații la finisaje exterioare – turnul			
4.	retencuire cu mortar var-nisip	2500	nerealizată	0
5.	reparații tencuială			
6.	înlocuirea învelitorii din tablă a turnului cu învelitoare istorică din șiță	5000	nerealizată	0
II.	Recondiționarea și refacerea tâmplărilor istorice			
1.	revizuirea tâmplărilor existente	2000	nerealizată	0
III.	Consolidarea structurală a porticului			
1.	subfundare	5000	nerealizată	0
2.	înlocuirea învelitorii din tablă a porticului cu învelitoare istorică din șiță	3000	nerealizată	0
3.	paratrăznet	4000	nerealizată	0
4.	proiect de intervenție	6150	finalizat	4.735,50
	proiect de arhitectură-restaurare	0	pro-bono ARA	
	proiect de structură, expertiză tehnică	2250		
	proiect de instalații	300		
	studiu geotehnic	2200		
	ridicare topografică	1400	pro-bono	
	Total materiale	27650		4735,5
	Manoperă			

1.	meșter restaurator (finisaje) – 1 persoană – 1 lună	5500		0
2.	muncitori specializați (finisaje) – 2 persoane – 1 lună	5500		0
3.	muncitori necalificați (voluntari) – 10 persoane – 1 lună	0		0
	Total manoperă	11000		0
	Necesar/Cheltuieli totale (materiale, manoperă)	38.650,00		4.735,50
	Organizare de șantier	550,00		0,00
	Cheltuieli masă voluntari	1.875,00		0,00
	Sold campania 2013	3.211,00		
	Necesar/Cheltuieli totale	37.864,00		4.735,50
	Donații AoC (inclusiv fonduri UAR)			12.938,00