

**Biserica unitariană (1796) Roșia Montană nr. 530****Raport 2015**

<b>Materiale</b>	<b>cost materiale previzionat</b>	<b>observații / raport</b>	<b>COST</b>
<b>III. Consolidarea structurală a porticului</b>			
1. subfundare	7000	nerealizată	0
2. înlocuirea învelitorii din tablă a porticului cu învelitoare istorică din șișă	3000	nerealizată	0
3. paratrăznet	4000	nerealizată	0
<b>Total materiale</b>		<b>14000</b>	<b>0</b>
<b>Manoperă</b>			
1. muncitori necalificați (voluntari) – 10 persoane – 1 lună	0		0
<b>Total manoperă</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cheltuieli (materiale + manoperă)</b>		<b>14.000,00</b>	<b>0</b>
<b>Organizare de șantier</b>	<b>550,00</b>		<b>0</b>
<b>Cheltuieli masă voluntari</b>	<b>1.875,00</b>		<b>0</b>
<b>Sold campania 2015</b>	<b>5.070,00</b>		<b>0</b>
<b>Total cheltuieli AoC 2015</b>		<b>16.425,00</b>	<b>0</b>