

**Biserica unitariană (1796) Roșia Montană nr. 530**  
**Raport 2017**

<b>Materiale</b>	<b>cost materiale previzionat</b>	<b>observații / raport</b>	<b>COST</b>
------------------	---------------------------------------	----------------------------	-------------

**III. Consolidarea structurală a  
porticului**

1. subfundare	10.000,00	finalizată; au fost necesare atât lucrări de subfundare, cât și introducerea de centuri metalice	4.789,20
2. înlocuirea învelitorii din tablă a porticului cu învelitoare din șifă	3.000,00	nerealizată	0,00
3. paratrăznet	4.000,00	nerealizată	0,00

<b>Total materiale</b>	<b>17.000,00</b>		<b>4.789,20</b>
------------------------	------------------	--	-----------------

<b>Manoperă</b>			
-----------------	--	--	--

1. muncitori necalificați (voluntari) – 10 persoane – 1 lună	0,00	10 persoane	0,00
2. meșteri (inginer, fierar-betonist, muncitor necalificat) – 3 persoane – 1 lună	0,00	inginer, fierar-betonis probono (firma Cella), 1 persoană	1.103,00
3. meșter specializat (coordonator)	0,00	1 persoană (coordonator)	2.899,50

<b>Total manoperă</b>	<b>0,00</b>		<b>4.002,50</b>
-----------------------	-------------	--	-----------------

<b>Total cheltuieli (materiale + manoperă)</b>	<b>17.000,00</b>		<b>8.791,70</b>
<b>Organizare de șantier</b>	<b>600,00</b>		<b>974,48</b>
<b>Cheltuieli masă voluntari</b>	<b>1.392,86</b>		<b>2.963,38</b>
<b>Sold campania 2015</b>	<b>5.070,00</b>		

<b>Total cheltuieli AoC 2017</b>	<b>13.922,86</b>		<b>12.729,56</b>
----------------------------------	------------------	--	------------------