

Casă din Piața centrală (1939), Roșia Montană nr. 321 - Raport 2014

O parte din lucrările programate în campaniile anterioare nu au putut fi finalizate, donațiile înregistrate fiind reduse. Cu toate acestea, o parte a sistemului de expunere (elementele de lemn), recondiționarea obloanelor și a grilajului din fier forjat au fost realizate.

	Materiale	cost materiale previzionat	observații / raport	COST
I.	Refacerea tencuielilor și reconstituirea modenaturilor cu mortar de var			
5.	refacerea cornișei după model istoric	500	nerealizată	0
6.	sistem de prezentare al replicii romane încastrate și de etalare a replicii piesei romane descoperite în curtea casei în anii 70	1000	nerealizată	0
II.	Recondiționarea și refacerea tâmplărilor istorice			
1.	revizuirea tâmplărilor existente (la nivelul parterului) – amenajarea unor zone de prezentare a patrimoniului și al produselor tradiționale	2000	realizată parțial, materiale achiziționate, materiale utilizate comun cu șantierul 391	640
2.	înlocuirea ușii metalice a gangului cu o poartă din lemn	2000	nerealizată	0
	Total materiale	5500		640
	Manoperă			
1.	meșter restaurator (finisaje)	2250		0
2.	muncitori necalificați (voluntari)	0	2 persoane – 10 zile	0
	Total manoperă	2250		0
	Necesar/Cheltuieli (materiale + manoperă)	7750		640,00
	Organizare de șantier	550		1.130,69
	Cheltuieli masă voluntari	1875	contribuție AM	2.886,25
	Depășire buget campanie 2013	2796		
	Necesar/ Cheltuieli totale	12971		1.770,69
	Donații AoC (inclusiv fonduri UAR)			582,00