

Capela din Cimitirul Romano-Catolic („Capolnă”)**Raport 2022**

Materiale	cost observații materiale	COST
I. Proiectare		
1. Proiect intervenție în primă necesitate	0,00 finalizat - etapa Intervenție de urgență	0,00
2. Studiu geotehnic	1.000,00 nerealizat	0,00
II. Lucrări de urgență		
1. decapări, retencuiri, zugrăveli	3.000,00 realizate parțial - decapări	2.210,00
2. injectări	2.000,00 realizate parțial	
3. rezidiri acces criptă subsol, fracturi	2.000,00 realizată parțial	
III. Lucrări de reparații/restaurare		
1. suport pardoseală	690,00 nerealizat	0,00
2. pardoseală dușumea	1.150,00 nerealizat	0,00
3. reparații șarpantă	1.785,00 nerealizat	0,00
4. astereală	1.800,00 nerealizat	0,00
5. învelitoare tablă, covor ventilație	6.660,00 nerealizat	0,00
6. reparații mobilier, tâmplărie - curățare, vopsire, revizuire	1.000,00 nerealizat	0,00
7. centuri metalice altar	0,00 realizate	2.274,58
Total materiale / servicii	21.085,00	4.484,58
Manoperă		
cost observații / raport manoperă		
COST		
1. meșter - zidar, dulgher - 1 persoană - 1 lună	4.400,00 realizat	7.700,00
2. personal specializat (coordonator meșteri, voluntari) - 1 persoană - 1 lună	2.500,00 realizat	2.500,00
3. muncitori necalificați (voluntari) - 10	0,00 realizat	0,00
Total manoperă	6.900,00	10.200,00
TOTAL	cost previzionat	COST
Cheltuieli (materiale + manoperă)	27.985,00	14.684,58
Organizare de șantier	2.000,00	1.613,06
Cheltuieli masă voluntari	3.000,00	5.985,45
		cheltuieli
Total cheltuieli AoC 2022	32.985,00	22.283,09